

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Nº RTE-0019.12.25 REV00

Data: 20/06/2026

ENGEPLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Tratamento e Pintura Anticorrosiva

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Nº RTE          | RTE-0019.12.25 REV00               |
| Contratante     | BRF — Tanque TQ-01                 |
| Local           | Rua das Indústrias, 100 — Tatuí/SP |
| PTC Referência  | PTC-0012.11.25                     |
| Período         | 10/11/2025 a 16/11/2025            |
| Data de Emissão | 20/06/2026                         |

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

Nº RTE-0019.12.25 REV00  
Data: 20/06/2026

Engelplar agradece a confiança depositada e a oportunidade de realizar os serviços descritos neste relatório. Expressamos nossa gratidão aos responsáveis do contratante pelo acompanhamento e suporte durante toda a execução.

| Responsável Contratante | Empresa / Unidade  |
|-------------------------|--------------------|
| Carlos Silva            | BRF — Tanque TQ-01 |

3. INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade apresentar os dados capturados na execução dos trabalhos de **Tratamento anticorrosivo interno e externo do tanque TQ-01.**

A execução do trabalho apontado ocorreu em **Rua das Indústrias, 100 — Tatuí/SP**. As atividades foram acompanhadas pelo(a) Sr(a). **Carlos Silva**.

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Proposta Técnica Comercial: | PTC-0012.11.25                        |
| Orçamento N°:               | PED-2025-001                          |
| ART N°:                     | ART-2025-001                          |
| Nota Fiscal N°:             | NF-001234                             |
| Técnico Responsável:        | João Peiker — Técnico de Revestimento |

4. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Tratamento anticorrosivo interno e externo do tanque TQ-01.

DADOS DO EQUIPAMENTO

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| Estrutura:      |                                    |                |
| Identificação:  | BRF — Tanque TQ-01                 |                |
| Localização:    | Rua das Indústrias, 100 — Tatuí/SP |                |
| Diâmetro: 3,2 m | Altura: 4,5 m                      | Área: 45 m² m² |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Produto / Sistema     | Eposeal 300 |
| Fabricante            | Sika        |
| Preparo de Superfície | Sa 2,5      |
| Sistema de Aplicação  | Airless     |

Esquema de Pintura

| Camada   | Material     | Cor      | Esp. Úmida   | Esp. Seca   |
|----------|--------------|----------|--------------|-------------|
| Camada 1 | Primer epóxi | Cinza    | 125 µm úmida | 75 µm seca  |
| Camada 2 | Eposeal 300  | RAL 7035 | 250 µm úmida | 150 µm seca |

|             |                               |                         |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| <div></div> | RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO | Nº RTE-0019.12.25 REV00 |
|             |                               | Data: 20/06/2026        |

registro fotográfico das condições do equipamento antes do início dos serviços.

Foto EST 1  
(inserir imagem)

Legenda da foto 1

Foto EST 2  
(inserir imagem)

Legenda da foto 2

Foto EST 3  
(inserir imagem)

Legenda da foto 3

Foto EST 4  
(inserir imagem)

Legenda da foto 4

|             |                               |                         |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| <div></div> | RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO | Nº RTE-0019.12.25 REV00 |
|             |                               | Data: 20/06/2026        |

registro fotográfico das etapas de execução dos serviços.

Preparação de Superfície

 Foto PROC-1 1  
(inserir imagem)

Legenda da foto 1

 Foto PROC-1 2  
(inserir imagem)

Legenda da foto 2

Aplicação do Primer

 Foto PROC-2 1  
(inserir imagem)

Legenda da foto 1

 Foto PROC-2 2  
(inserir imagem)

Legenda da foto 2

Aplicação da Camada Final

 Foto PROC-3 1  
(inserir imagem)

Legenda da foto 1

 Foto PROC-3 2  
(inserir imagem)

Legenda da foto 2

|  |                               |                         |
|--|-------------------------------|-------------------------|
|  | RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO | Nº RTE-0019.12.25 REV00 |
|  |                               | Data: 20/06/2026        |

Medida de espessura de película seca por ultrassom — conforme norma técnica do fabricante.

| Camada                  | Espessura Seca |
|-------------------------|----------------|
| Camada 1 — Primer epóxi | 75 µm          |
| Camada 2 — Eposeal 300  | 150 µm         |

Total: 225 µm

 Foto ENS 1  
(inserir imagem)

Legenda da foto 1

 Foto ENS 2  
(inserir imagem)

Legenda da foto 2

3. GARANTIA

Nossa intervenção deve atender e garantir os requisitos de desempenho do sistema aplicado por **36 MESES** a partir da data de emissão deste relatório.

Este equipamento deverá passar por inspeção periódica a cada **12 MESES**.

|  |                                      |                                |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO</b> | <b>Nº RTE-0019.12.25 REV00</b> |
|  |                                      | Data: 20/06/2026               |

registro fotográfico do equipamento após a conclusão dos serviços.



Foto FINAL 1

(inserir imagem)

Legenda da foto 1



Foto FINAL 2

(inserir imagem)

Legenda da foto 2



Foto FINAL 3

(inserir imagem)

Legenda da foto 3



Foto FINAL 4

(inserir imagem)

Legenda da foto 4

10. ORDEM DE COMPRA / PEDIDO

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Pedido Nº:      | PED-2025-001       |
| Data do Pedido: | __/__/____         |
| Contratante:    | BRF — Tanque TQ-01 |

Cópia do documento de compra original disponível no arquivo da obra.

11. PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

|            |                |
|------------|----------------|
| PTC Nº:    | PTC-0012.11.25 |
| Descrição: | PTC-2025-001   |

Proposta técnica comercial conforme arquivo aprovado pelo contratante.

|                    |                         | RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO | Nº RTE-0019.12.25 REV00 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                    |                         |                               | Data: 20/06/2026        |
| Nome               | Cargo                   | E-mail                        | Telefone                |
| John Clovis Peiker | Diretor Técnico         | john@engeplar.com.br          | (47) 9 8815-3943        |
| Edson James Peiker | Diretor                 | james@engeplar.com.br         | (47) 9 8829-3476        |
| Matheus Peiker     | Gerente de Fábrica      | matheus@engeplar.com.br       | (47) 9 9637-0326        |
| João Peiker        | Técnico de Revestimento | —                             | —                       |